

Hébergement d'équipements en Nœud de Raccordement Optique d'Orne Métropole Très Haut Débit

PV de Recette de l'Emplacement et du PCO

Code et nom du NRO	
Adresse	
Commune	
Client usager :	Chargé d'affaires pour le RIP :
Société :	Nom :
Nom :	

Date RDV	Heure	Lieu

Présents	Entreprises	Téléphone	Mail
.....
.....

Recette des installations :

Oui

Non

Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie, à _____ le _____ .

Pour #le RIP#,
M./ Mme #nom, prénom#
#qualité#

Pour l'usager
M. / Mme #nom, prénom#
#qualité#.

Objet	N°	Point de vérification	Conformité :	
			OUI	NON
Emplacement	1	Installation de l'Équipement Usager sur l'emplacement alloué et identifié sur le PV Etat des lieux		
	2	Indication dactylographiée du nom de l'Usager sur l'Équipement et n° d'appel d'urgence (étiquette dactylographiée et pérenne)		
	3	Fourniture du descriptif de l'Équipement actif Usager		
	4	Vérification contradictoire des matériels installés		
Energie	5	Raccordement des points de connexion énergie 48v		
	6	Pose des câbles énergie Usager dans Emplacement approprié		
	7	Étiquetage normalisé des câbles alimentation (position...)		
	8	Fourniture du certificat de conformité électrique		
Câble optique entre équipements usager et RO	9	Conformité du cheminement et du raccordement au tiroir optique indiqué sur le PV d'état des lieux		
Pénétration du câble optique usager	10	Tubage et pénétration réalisés correctement		
	11	Conformité du câble avec le bon de commande :		
	12	Conformité du câble avec les normes anti-feu		
	13	Conformité du cheminement et du raccordement au tiroir optique au RO au PV Etat des lieux		
Etat général	14	Etat général de la salle après les travaux de l'Usager, propreté, déchets évacués		
Commentaires	15			